

	DODÁVATEL:	
	EUROGREEN-SLOVENSKO s.r.o.	
Pri Sýpke 56		
Cabaj - Čápor		
951 17		
IČDPH:	: SK2020154455	IČO: 36550141
DIČ	: 2020154455	
Banka	: Slovenská sporiteľňa	
Účet	: 0232078405/0900	
IBAN	: SK1709000000000232078405	
SWIFT	: GIBASKBX	
Dátum dodania	: 03.08.2018	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 03.08.2018	
Dátum splatnosti	: 13.08.2018	
Forma úhrady	: PP	
T/Fax : 037/7888010,		

Číslo obj. : DL : 0  
K.symbol :

ODBERATEL:		
Nitrianská investičná,s.r.o.		
Štefániková trieda 60,		
950 06 Nitra		
Slovensko		
IČDPH :	SK2021968333	IČO:36567761
DIČ:	2021968333	

PREVÁDZKA:

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra  
Oddiel : Sro, Vložka č. : 13568/N

Faktúrujeme Vám,

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
SL11	Výstavba drenážneho systému	1.000ks	0	34 999.460	34 999.460	34 999.460

Fakturuje,Vám v zmysle výkazu realizovaných dodávok a výkonov , terénne úpravy a výstavbu drenážneho systému na hlavnom a tréningovom ihrisku na stavbe : „ Modernizácia futbalového ihriska ČFK " za mesiac Júl 2018.

			<b>34 999.460</b>
	Základ	DPH	Spolu
DPH 0 %	34 999.46		34 999.46
Celkom	34 999.46	0.00	34 999.46

**Celkom k úhrade : 34 999.46 EUR**

Slovom : tridsaťštyritisícdeväťstodevät'desiatdeväť + 0.46

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §69 ods.12 pís.j) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.



Vystavil : Hříbal

Pečiatka a podpis

**DOŠLO DŇA**

**- 6 -08- 2018**

# VÝKAZ REALIZOVANÝCH DODÁVOK A VÝKONOV za mesiac JÚL 2018

Vypracoval: Ing. Roman Šmajstrla

Stavba: **Rekonštrukcia futbalového ihriska ČFK Nitra**  
 Objekt: **HRUBÉ TERENNE ÚPRAVY A DRENÁŽNY SYSTÉM**  
 Plošný dážďový drenážny systém EURORAIN  
 Rozmer plochy: ( hlavné ihrisko \*115,0m x 74 m \* = 8.510 m<sup>2</sup>) + ( Tréningové ihrisko s umelým povrchom 72,0 m x 41 m = 2.952 m<sup>2</sup>)

Časť: 11.462m<sup>2</sup>

P.č.	Kód cenníka	Návod položky	MJ	HLAVNÉ IHRISKO				TRÉNINGOVÉ IHRISKO			
				Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH
<b>Celkový súčet</b>				13 584,50	18 664,96	32 249,46		2 750,00	0,00	2 750,00	
1.	231	Prípravné a sanačné práce	ks	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	231	Demontáž futbalových bránok vrátane bet pätiiek		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.	231	Nakladanie betónovej sute	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	231	Vodorovné, premiestnenie bet. sute po suchu so zložením bez rozhrnutia do 5 km	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	231	Demontáž OK konštrukcia protiprekopových zábran	súbor	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	231	Úprava, vjazdu na stavenisko - demontáž plotových prvkov na ihrisku	súbor	0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Zemné práce</b>				8 084,50	18 664,96	26 749,46		0,00	0,00	0,00	
6.	231	Strhnutie organickej biomasy h-30 mm GREDER so zhrnutím na hromady do 100m	m <sup>2</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	231	Nakladanie neuhahnutého výkopku z biomasy1 až 4 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	231	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 6 km / biomasa na skládku Krškany/	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	231	Uloženie organickej biomasy na skládku do 1000 m3	t								
10.	231	Strhnutie ornice z pláne h - 40 mm so zhrnutím na hromady do 50 m	m <sup>2</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	231	Nakladanie neuhahnutého výkopku z biomasy1 až 4 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	231	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 2 krn	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	231	Zhrnutie ornice s presunom hmoty do 100 m h - 0,15m až 0,2 m	m <sup>2</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	231	Nakladanie neuhahnutého výkopku z biomasy1 až 4 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	231	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 100 m v rámci pláne	m <sup>3</sup>	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	231	Úprava, prepojenie a profilovanie základovej pôdy		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	231	Hĺbenie výkopu zberných a hlavných drenážnych kanálov frérou š - 0,2 m hl.-0,40m	bm	0,00		0,00		0,00		0,00	

15.	231	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m3 šírka výkopu frézoviny 0,25 x 2x 0,25 x 1003 bm	m <sup>3</sup>	MJ	Množstvo	Jednotková cena	15,50	0,00	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH	0,00	15,50	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH	0,00
	Kód cenníka	Názov položky			Množstvo	Jednotková cena			Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH			Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH	
16.	231	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 5 km	m <sup>3</sup>					0,00			0,00			0,00		0,00	
17.	231	Uloženie horniny triedy 1 až 4 na skládku do 1000 m3	m <sup>3</sup>														
18.	231	Zhotovenie drenážneho podsypu pod potrubie 50 mm	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	
19.	MAT	Šírkodva frakcie 4/8 mm na podsyp potrubia 50 mm	t							0,00					0,00		0,00
20.	231	Položenie a napojenie flexodrenážneho potrubia	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	
21.	MAT	Flexodrenážne potrubie d- 100mm	bm							0,00					0,00		0,00
22.	MAT	Flexodrenážne potrubie d- 160mm	bm							0,00					0,00		0,00
23.	231	Zásyp pre driny zberné a zvodné hĺbky do 1,10 m (0,2*0,40m*1080m) + (0,2m*0,5m*230m)	m <sup>3</sup>					0,00			0,00			0,00		0,00	
24.	MAT	Triedená štrkodna na zásyp drenážnych kanákov fr. 4/8 (8/16)	t							0,00					0,00		0,00
25.	231	Vibračné hutnenie zberných a zvodných drenážnych kanálov	m					0,00			0,00			0,00		0,00	
26.	231	Hĺbenie výkopu drenážnej šachty	m <sup>3</sup>					0,00			0,00			0,00		0,00	
27.	231	Naloženie výkopku na dopravný prostriedok	m <sup>3</sup>					0,00			0,00			0,00		0,00	
28.	231	Hĺbenie výkopu drenážnej kanalizácie	m <sup>3</sup>					0,00			0,00			0,00		0,00	
29.	231	Položenie a napojenie kanalizačného potrubia D - 200 do šachty	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	
30.	231	Potrubie kanalizačné d - 200 mm	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	
31.	231	Zásyp a hutnenie výkopu	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	
32.	231	Osadenie kontrolnej drenážnej šachty	ks					0,00			0,00			0,00		0,00	
33.	MAT	Kontrolná drenážna šachta D 400 mm	ks							0,00					0,00		0,00
34.	231	Obsyp a hutnenie drenážnej šachty	ks					0,00			0,00			0,00		0,00	
35.	231	Zhotovenie plošného podsypu z kr. piesku fr. 0/4mm hrúbka 20 mm	m <sup>2</sup>	8 510,000				829,50			3 829,50			0,00		0,00	
36.	MAT	Piesok kremičitý frakcia 0/4 mm	t	300,000						4 440,00	4 440,00				0,00	0,00	
37.	231	Premiešanie a zhotovenie vegetačnej vrstvy na pláni protibežnou frézou h-100 mm	m <sup>2</sup>	8 510,000				255,00			4 255,00			0,00		0,00	
38.	231	Frézovanie štrbinových drenáž. kanálov vrátane drenáž. zásypu kamenivom fr.4/8mm (šírka štrbiny, 25mm, hĺbka štrbiny 130mm, spon štrbin 250 mm)	bm					0,00			0,00			0,00		0,00	

39.		Nakladanie štrkordvy do drenažnej frézy	t		4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
	Kód cenníka	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH	Množstvo	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkom bez DPH
40.	231	Vodorovné premiestnenie výkopku -frézoviny po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 6 km (cca 1/3 , 66%)	m <sup>3</sup>			0,00		0,00			0,00		0,00
41.	MAT	Štrkordva frakcia 4/8mm /prírodné ťažené kamenivo -riečny prany /	t	191,980			2 274,96	2 274,96				0,00	0,00
42.		Laboratórne skúšky DIN normy ( skúška priepustnosti a pevnosti ) výstup miešací pomer substrátu vegetačnej vrstvy trávnik resp. hornej koreňovej zóny	súbor	1,000			850,00	850,00				0,00	0,00
43.		Piesok triedený 0/4 kremičitý prany, výber podľa normy DIN 18 035, vrátane dopravy na deponiu	t	750,000			11 100,00	11 100,00				0,00	0,00
44.		Zemina komponent do vegetačnej vrstvy ( 7cm = 2cm ornica+5cm piesok)	t	268,000									
45.		Zhotovenie substrátu nosnej vrstvy trávnik / prevrstvenie a miešanie na skládke podľa receptúry / 2 x JCB , VOO čelný nakladač /	m3			0,00		0,00			0,00		0,00
46.		Naloženie substrátu na dopravný prostriedok	m3			0,00		0,00			0,00		0,00
47.	231	Vodorovné premiestnenie po suchu so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 do 2 km	t			0,00		0,00			0,00		0,00
48.		Rozprestretie vrstvy substrátu na ploche GREDER	m2			0,00		0,00			0,00		0,00
49.		Plošná úprava terénu do tolerancie pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine	m2			0,00		0,00			0,00		0,00
50.		Detailná úprava vegetačnej vrstvy pod výsev trávnik PLANIERROST	m <sup>2</sup>			0,00		0,00			0,00		0,00
<b>Doprava a VRN</b>													
51.	221	Dopravné náklady a presun techniky	súbor	1,000				4 000,00	1,000				2 000,00
52.	221	Vedľajšie rozpočtové náklady	kpl	1,000			0,00	1 500,00	1,000			0,00	750,00
<b>5 500,00      0,00      2 750,00      0,00      2 750,00</b>													

**Nitrianska investičná, s.r.o.**

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 66, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968338

-2-